

# **176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

## **CONSTRUCTORA: OGENSA**

### **Información del estado de obra 10 de octubre de 2011**

#### **Estructura:**

La estructura esta terminada en los portales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

En los portales 10 y 11 se han terminado los pilares de planta 5 y se están montando las armaduras e acero para poder hormigonar estos forjados de cubierta.

En el portal 12 se ha terminado el hormigonado de pilares de planta quinta y sé esta iniciando el montaje de entablado para forjado de cubierta.

#### **Albañilería:**

Se han terminado de gunitar las paredes de sótano segundo y están preparadas para ello las del sótano primero.

También se encuentran terminadas las fábricas de ladrillo correspondientes a sótanos.

Se están ejecutando fábricas de ladrillo en peto de cubierta, avanzándose por los portales 2, 3 y 4.

#### **Instalaciones:**

Se han iniciado los trabajos de instalaciones de sótanos, estando muy avanzada la de alumbrado de sótano primero.

#### **Proceso de obra:**

La obra continua de forma escalonada según las previsiones.

Se ha iniciado la instalación de andamios motorizados, con lo que en unos días se iniciará la colocación de ladrillo visto de fachada principal.

#### **Importe de obra certificado:**

Se tramitó la certificación de obra del mes de agosto, suponiendo el 22,81% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS:**





