

## **176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

**CONSTRUCTORA: OGENSA**

### **Información del estado de obra 21 de julio de 2011**

#### **Saneamiento enterrado:**

La red de saneamiento enterrado está terminada a falta de la terminación del pozo de bombeo.

#### **Estructura:**

Están terminados los forjados correspondientes techo de sótano segundo.

Los forjados de techo de sótano primero, están terminados los correspondientes a portales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se está hormigonando hoy el forjado correspondiente a los portales 10, 11 y 12.

También en cuanto a techo de sótano primero, esta encofrado y preparándose para el hormigonado lo correspondiente a portales 7, 8 y 9.

Se ha avanzado en la ejecución de las escaleras de sótanos, encontrándose terminadas todas hasta planta baja.

En planta abajo están hormigonados los pilares de portales 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Se está preparando para hormigonar el forjado de techo de planta baja de portales 1, 2, 3, 4, 5, 6.

#### **Proceso de obra:**

La obra continua de forma escalonada según las previsiones.

Se iniciarán trabajos de albañilería en sótanos correspondientes a cierres de huecos de ascensores, escaleras y trasteros el día 16 de agosto.

#### **Importe de obra certificado:**

Se tramitó la certificación de obra del mes de junio, suponiendo el 14,71% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**





