

176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 31 de mayo de 2011

Implantación:

Con la instalación de las grúas se ha terminado la fase de implantación de de maquinaria fija en obra. Se ha instalado un total de cuatro grúas.

Excavaciones:

El vaciado de tierras de sótanos, esta totalmente terminado, actualmente se están excavando los últimos dos fosos para ascensores. Quedará el movimiento de tierras en niveles de sótanos terminado el día 01 de junio.

Cimentación:

Los trabajos de cimentación de sótanos se encuentran prácticamente terminados, pendientes únicamente de la ejecución de dos fosos de ascensor. Estos fosos se terminarán el día 03 de junio.

Saneamiento enterrado:

Se trabaja en la ejecución de saneamiento enterrado de sótano segundo, estando terminado en la zona correspondiente a entre los portales 1 al 9.

Estructura:

Los trabajos de ejecución de pilares correspondientes al sótano segundo se encuentran muy avanzados, quedas solo por ejecutar tres pilares que se ubican en los portales 11 y 12.

Se encuentra ejecutada en aproximadamente el 50% la solera de sótano segundo, entre los portales 1 al 6.

Se han iniciado los trabajos de hormigonado de forjado de suelo de sótano primero correspondiente a portales 1 al 3.

Esta encofrado el forjado en mismo nivel de sótano primero correspondiente a portales 4 al 6 donde se trabaja en la colocación de armaduras de acero.

Proceso de obra:

Se continuará la obra en una secuencia escalonada según permite la estructura y sus juntas de dilatación.

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de obra.

Importe de obra certificado:

Se tramitó la certificación de obra del mes de abril, suponiendo el 8,35% del importe de obra.

FOTOGRAFIAS





