

176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 30 de junio de 2011

Cimentación:

Se encuentra terminada la totalidad de la cimentación.

Saneamiento enterrado y red de tierras:

La red de saneamiento enterrado está acabada a falta de remates de pozo de bombeo. También está terminada la red de tierras de la estructura.

Solera:

Se ha terminado la ejecución de solera de planta sótano segundo.

Estructura:

Está terminado el forjado de techo de sótano segundo correspondientes a portales 1 al 9 y se están colocando bovedillas y armaduras en portales 10, 11 y 12.

Están realizados los pilares de sótano primero de portales 1 al 9.

Se ha hormigonado forjado de techo de sótano primero en portales 1, 2 y 3 y se está entablado, colocando bovedillas y armaduras en portales 4, 5, 6 y 7.

Sobre forjado de techo de sótano primero, se han hormigonado los pilares de planta baja en portales 1, 2 y 3.

Se ha iniciado el entablado de parte del forjado de techo de planta baja en portales 1, 2 y 3.

Proceso de obra:

La obra continua de forma escalonada según las previsiones.

Importe de obra certificado:

Se tramitó la certificación de obra del mes de abril, suponiendo el 11,48% del importe de obra.

FOTOGRAFIAS





