

160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: CONDISA

Información del estado de obra 26 de abril de 2011

Implantación:

Ya se han terminado de instalar las tres grúas que se emplearán en la obra.

Las instalaciones provisionales para la fase actual de obra están totalmente terminadas.

Contenciones:

Se continúa en la ejecución de muros de hormigón realizados con encofrado a dos caras, correspondientes sótanos. Se estima el trabajo realizado en el 55% del total de estos muros.

Excavaciones:

La excavación de tierras en vaciado de sótanos esta prácticamente terminada a falta de la retirada de tierras de rampa provisional de obra.

Se continúa con la excavación de zapatas para cimentación de pilares interiores de sótano y muros.

Cimentación y saneamiento enterrado:

La cimentación en sótanos se encuentra realizada en un 95%, y se estima terminarla en esta misma semana.

Se encuentran abiertas parte de las zanjas para la red de saneamiento de sótanos.

Estructura:

Los muros de hormigón realizados a dos caras en los sótanos se encuentran ejecutados en el 60% aproximadamente.

Están realizándose los hormigonados de pilares de sótano dos correspondientes a portales 7, 8 1 y 2.

Los pilares en zona de trasteros están terminados.

Proceso de obra:

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de la obra.

Esta previsto que a finales de esta semana queden colocados y tapados los tubos de saneamiento enterrado en las zanjas abiertas.

La primera semana de mayo se terminará la red de tierras de la estructura en sótanos, y a mediados de mayo se iniciará la solera.

Importe de obra certificado:

El importe acumulado de certificación, supone el 6,47% del importe de obra.

FOTOGRAFIAS



