

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 25 de marzo de 2011

Implantación:

Se han terminado las instalaciones provisionales de obra necesarias para la fase en que se encuentra.

Contenciones:

Se ha terminado la ejecución de pilotes en perímetro exterior e interior de sótanos.

La viga de atado de cabezas de pilotes en el perímetro exterior de sótanos está terminada en un 75%.

Se estima la terminación de esta viga en perímetro exterior para el próximo martes día 29 y la de los pilotes interiores el viernes día 01 de abril.

Terminada la viga de atado se iniciarán los trabajos de vaciado de tierras hasta el nivel desde el que se realizarán los anclajes provisionales.

Proceso de obra:

Está prevista la llegada a obra de la maquinaria de ejecución de anclajes en la semana del lunes 04 de abril.

Los trabajos en obra se ajustan a lo previsto con el inconveniente de las lluvias intermitentes que se vienen produciendo.

FOTOGRAFIAS



