

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 4 de enero de 2012

Albañilería:

Se trabaja en la ejecución de fábricas de ladrillo visto en fachada exterior e interior.

Están terminadas las fábricas vistas de fachadas en los portales 1, 2 y 11.

En el portal 4 esta terminada la fábrica de ladrillo visto de fachada exterior.

A medida que se avanza con la ejecución de fábricas de ladrillo visto, se colocan los precercos de aluminio para las ventanas.

Están terminadas las fábricas de ladrillo en separación de viviendas y cierre de núcleos de escaleras y ascensores.

En sótano segundo están terminadas todas las fábricas de ladrillo y en sótano primero están terminadas las correspondientes a portales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11.

Se ha terminado la distribución de cuartos trasteros.

Instalaciones:

Se ha comenzado los trabajos de conductos de ventilación de viviendas, bajantes y desagües.

En vestíbulos de independencia y escaleras de garajes, se están colocando los conductos de ventilación.

Proceso de obra:

Las obras avanzan sin incidencias, según lo previsto.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de noviembre, con importe acumulado desde el inicio de obra del 28,81%.

FOTOGRAFIAS







