

**170 VPP EN LA MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5, "POZA DEL AGUA"
CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSÁN**

Informe del estado de la obra a 28 de agosto de 2012

Sótanos 1 y 2 de garaje

Terminados los acabados de las paredes de ambos niveles del aparcamiento.
Terminados los suelos y paredes de trasteros y sus pasillos y de las escaleras de acceso.
Terminado el alumbrado, la instalación de telecomunicaciones, el saneamiento colgado, la ventilación forzada, la detección de CO y la extinción de incendios en ambos sótanos.

Fachadas

Las fachadas están terminadas a falta de limpieza y del cierre en dos puntos de entrada de material.

Completadas las carpinterías de aluminio y sus vidrios, a falta de los portales 9 y 10.
Comenzado el cerramiento de U Glas en los tiros de la escalera del portal 1.

Cubiertas

Terminada la cubierta del edificio de viviendas en todos los portales.

Instalaciones generales

Terminadas todas estas instalaciones, excepto los captadores solares y la caldera colectiva, ambas en curso.

Viviendas

Solados y alicatados

Terminados los alicatados y solados de gres en todas las viviendas.
Terminada la tarima en los portales 1 y 2, y avanza en el 3.

Falsos techos

Terminados los falsos techos a falta de los portales 8, 9 y 10.

Puertas y armarios empotrados

Terminadas las puertas y los armarios empotrados en los portales 11, 1, 2, 3 y 4.

Instalaciones individuales

Terminada la instalación de electricidad y telecomunicaciones a falta de mecanismos.
Terminada la calefacción. Los radiadores están colocados en los portales 11, 1, 2, 3 y 4.
Terminada la fontanería, incluidos los aparatos sanitarios en los portales 11, 1, 2 y 3.
Terminada la instalación de aire acondicionado y ventilación.

Zonas comunes

Terminados los yesos en los tiros de escaleras.
Terminados los peldaños y el solado de los rellanos excepto en los portales 6, 7, 8 y 9.
Terminadas las barandillas de las escaleras en los portales 10, 11, 1 y 2.

Urbanización. Patio interior

Comenzado el mortero de pendientes de la impermeabilización.

Plazo de obra

Se estima que las obras terminarán a finales de octubre de 2012.



ASPECTO FACHADAS INTERIORES



LIMPIEZA FACHADA EXTERIOR



INCIO FORMACION DE PENSDIETES PARA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GARAJE



ESCALERA PORTAL 11



ASPECTO GENERAL INTERIOR VIVIENDA



ASPECTO GENERAL DISTRIBUIDOR DE PLANTA



COMIENZO COLOCACION PANELES SOLARES

