

180 VPPB EN MANZANA 18, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 25 de marzo de 2011

Implantación:

Se han terminado las instalaciones provisionales de obra de acuerdo a las necesidades de esta fase.

Contenciones:

Se ha avanzado en la ejecución de muretes guía para posterior excavación de pantallas: Este trabajo está ejecutado en un 80% y se encuentra ya preparada la zanja del 20% restante.

Se han iniciado los trabajos de ejecución de la pantalla continua de hormigón en el perímetro de los sótanos, avanzando a ritmo adecuado.

Proceso de obra:

Se va a reforzar el trabajo de ejecución de muros pantalla, para lo que se incorporará otra máquina pantalladora que llegará a obra en la primera semana de abril.

FOTOGRAFIAS



