

180 VPPB EN MANZANA 22, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: UTE ISO-URBOPAMA

Información del estado de obra 25 de marzo de 2011

Implantación:

Las instalaciones provisionales de obra necesarias para la fase en que se encuentra están completamente terminadas.

Contenciones:

Están completamente terminados los muretes guía para la ejecución de muro pantalla continuo de sótanos.

Los muros pantalla de contención de tierras de sótanos se encuentran en avanzado estado de ejecución, próximo al 76%.

Sobre estos muros se está realizando la viga de coronación de pantalla, donde se dejan las armaduras de espera para los pilares de planta baja que arrancan sobre ella. Su ejecución corresponde al 27%.

Se espera tener terminados los trabajos de muro pantalla y su viga de coronación el día 06 de abril.

Proceso de obra:

En la última semana, el avance de las pantallas no se ha ajustado a lo previsto, al producirse en varias zonas desprendimientos de tierras que han obligado a modificar el proceso de trabajo.

Los trabajos se realizan además con alguna dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que se vienen produciendo.

FOTOGRAFIAS



