

160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”

CONSTRUCTORA: CONDISA

Información del estado de obra 21 de julio de 2011

Saneamiento enterrado:

La red de saneamiento enterrado de sótano, está terminada a falta de completar el pozo de bombeo.

Estructura:

Están terminados los forjados de sótanos.

Están casi terminados los pilares de planta baja.

Paralelamente al avance de la estructura se ejecutan los muros de ascensores por el sistema de encofrados trepantes.

Se está terminando el encofrado de los portales 7 y 8 de planta segunda.

Están terminados los pilares de planta primera en portal 1.

Se está colocando armadura para forjado de planta primera correspondiente a portal 1.

Proceso de obra:

La próxima semana se hormigonarán los forjados de portales 7 y 8 de planta segunda y los de portales 1, 2 y 3 de planta primera.

Los trabajos han avanzado según lo previsto.

Importe de obra certificado:

El importe acumulado de certificación afinales del mes de junio, supone el 16,74% del importe de obra.

FOTOGRAFIAS







