

## **160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: CONDISA**

#### **Información del estado de obra 30 de agosto de 2011**

##### **Estructura:**

En el portal 8 se están preparando para su hormigonado los pilares de cubierta.

Se está terminando de montar las armaduras de acero en forjado de la planta quinta correspondiente a portal 7

En portal 1 se hormigonará el forjado de planta quinta mañana 31 de agosto.

En el portal 2 esta terminado el forjado y los pilares de planta cuarta. Se trabaja en la colocación de encofrado de forjado de planta quinta

En portal 6, se ha terminado el hormigonado de los pilares de planta tercera y se ha iniciado la colocación de encofrado para forjado de planta cuarta.

Se están hormigonando los pilares de planta tercera en el portal 3.

En los portales 4 y 5 se han terminado de hormigonar los pilares de planta baja.

Paralelamente al avance de la estructura se ejecutan los muros de ascensores y las escaleras.

##### **Proceso de obra:**

Se han iniciado los trabajos de limpieza y preparación necesarios para realizar el gunitado de la pantalla de pilotes en sótanos para cámara bufa.

Los trabajos han avanzado según lo previsto.

##### **Importe de obra certificado:**

El importe acumulado de certificación afínales del mes de julio, supone el 18,93% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**







