

## **160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: CONDISA**

#### **Información del estado de obra 31 de mayo de 2011**

##### **Contenciones:**

Se ha terminado la ejecución de todos los muros bajo rasante.

##### **Excavaciones:**

La excavación de tierras en vaciado de sótanos esta totalmente terminada incluida la rampa provisional de obra.

También se han terminado las excavaciones de zanjas de saneamiento y toda la cimentación.

##### **Cimentación y saneamiento enterrado:**

Esta totalmente terminada la cimentación de la obra y el saneamiento enterrado.

Se ha colocado el tubo de drenaje de trasdós de muros y se esta realizando su tapado con grava.

Se ha terminado la solera en zona correspondiente a portales 1, 2, 3, 6, 7 y 8 y esta preparado el encachado de grava para la solera del resto de portales.

##### **Estructura:**

Los muros de hormigón encofrados a dos caras correspondientes a rampa de sótano segundo están terminados.

En el sótano segundo se han terminado los pilares y en sótano primero están terminados los correspondientes a portales 1 al 5.

Se han hormigonado los forjados de sótano primero correspondientes a portales 1 y 8.

Los forjados correspondientes a portales 6 y 7 están entablados y en preparación para su hormigonado.

Se han terminado también los pilares de sótano primero correspondientes a los portales 2, 3, 4 y 5.

##### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de la obra.

**Importe de obra certificado:**

El importe acumulado de certificación, supone el 8,97% del importe de obra.

**FOTOGRAFIAS**













