

## **180 VPPB EN MANZANA 18, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN**

#### **Información del estado de obra 31 de agosto de 2011**

##### **Excavaciones:**

Se han terminado las excavaciones en sótano para encepados y red de saneamiento enterrado.

##### **Cimentación y red de saneamiento enterrado:**

Las cimentaciones y la totalidad de la red de saneamiento de sótano segundo están terminadas. Queda por rematar pozo de bombeo y arqueta separadora de grasas.

##### **Estructura:**

La solera de sótano segundo se encuentra terminada en el 97%. Lo ultimo que queda esta preparado para su hormigonado en los próximos días.

Los forjados correspondientes al sótano primero están terminados excepto la zona correspondiente al portal 7 que se encuentra encofrado.

En el nivel de semisótano, se encuentran hormigonados los portales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. En la zona correspondiente al portal 6, se trabaja en la colocación de armaduras de acero estando previsto su hormigonado el día 2 de septiembre.

En nivel de planta baja, se esta encofrando la planta baja.

##### **Proceso de obra:**

El proceso de obra avanza según lo previsto.

##### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de julio, con importe acumulado desde el inicio de obra del 15,29%.

#### **FOTOGRAFIAS**







