

## **180 VPPB EN MANZANA 18, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN**

#### **Información del estado de obra 31 de mayo de 2011**

##### **Implantación:**

Se han instalado las tres grúas previstas, con lo que termina la instalación de maquinaria de obra.

##### **Contenciones:**

Se ha terminado la viga de coronación de muro pantalla.

La primera fila de anclajes provisionales esta totalmente terminada y en carga. La segunda fila se encuentra en ejecución con un 25% de los anclajes terminados y en carga.

##### **Excavación:**

El vaciado de tierras de sótanos se va realizando por zonas a medida que la segunda fila de anclajes entra en carga.

La excavación de tierras en vaciado se encuentra cercana al 75%.

##### **Estructura:**

Sobre la viga de coronación de las pantallas, se ha terminado el muro de hormigón encofrado a dos caras, hasta el nivel de techo de planta baja.

##### **Proceso de obra:**

Se continuará el vaciado de tierras hasta alcanzar el nivel apoyo de solera para iniciar a continuación la cimentación.

##### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de abril, con importe acumulado desde el inicio de obra del 5,52%.

##### **FOTOGRAFIAS**



