

180 VPPB EN MANZANA 18, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 30 de noviembre de 2011

Estructura:

La estructura de la obra ha avanzado a mejor ritmo, una vez superado el nivel de planta baja.

En los portales 8, 9, 10, 1 y 2, se han terminado de hormigonar los pilares de planta cuarta.

En el portal 5, se ha terminado de hormigonar el forjado de la planta cuarta.

Se ha terminado el hormigonado de forjado de planta cuarta y se están colocando armaduras de pilares sobre este forjado en los portales 6 y 7.

En los portales 3 y 4 se han hormigonado pilares de la planta quinta.

Proceso de obra:

El proceso de obra avanza con un pequeño retraso sobre el plan previsto al inicio de las obras, debido principalmente a la dificultad de ejecución de forjados de sótano y techo de planta baja.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de octubre, con importe acumulado desde el inicio de obra del 23,09%.

FOTOGRAFIAS





