

180 VPPB EN MANZANA 18, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 2 de enero de 2012

Estructura:

En el mes de diciembre, la estructura de la obra, ha quedado terminada.

Albañilería:

Se han iniciado los trabajos de albañilería en los sótanos.

Se trabaja en la ejecución de fábricas de ladrillo tosco en los trasteros y en los cierres de núcleos de escaleras y ascensores en los niveles bajo rasante.

Se ha iniciado la instalación de andamios motorizados en las fachadas con objeto de iniciar en breve los trabajos de fabricas de ladrillo en exteriores.

La zona de los trasteros ya ha recibido el tratamiento de hormigón pulido del suelo de los mismos.

Proceso de obra:

Esta previsto el inicio de los trabajos de fabricas de ladrillo en fachadas para el día 9 de enero.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de noviembre, con importe acumulado desde el inicio de obra del 25,58%.

FOTOGRAFIAS







