



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE
203 VIVIENDAS, TRASTEROS Y
GARAJE EN LA PARCELA RC-13
DE LA URBANIZACIÓN
CRISTO DE RIVAS**

INFORME 6

BOLETÍN INFORMATIVO

Movimiento de tierras: Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras completamente.

Cimentación: También se completó la ejecución de toda la cimentación, los pilotes, y viga cadena, encepados y losa arriostrante. El gunitado de la pantalla de pilotes perimetral también terminó satisfactoriamente.

Estructura: La ejecución de la estructura se está ejecutando según lo previsto, salvo pequeñas paradas por incidencias meteorológicas. Se prevé que el último forjado del bloque frente al acceso a la parcela quede concluido en 2 semanas, y la finalización completa de la estructura se prevé dentro del mes que viene.

Aislamiento e impermeabilización: Se iniciaron los trabajos de impermeabilización de los muros perimetrales, y actualmente se trabaja en la impermeabilización de las canaletas de cámaras bufas de sótanos.

Albañilería: Los trabajos de albañilería se desarrollan principalmente en la planta sótano, con las distribuciones de trasteros y núcleos de escaleras. Estos trabajos se acaban de traspasar a la planta baja.



Rivas Vaciamadrid

Saneamiento: El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas.

Electricidad: Finalizaron los trabajos correspondientes a la red de toma de tierra de la estructura, cableado, arquetas y picas de conexión.

Control de Calidad y varios: Los controles y ensayos realizados sobre el hormigón y acero hasta la fecha han sido positivos, y una vez reiniciadas las obras se continuará la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.

Seguridad: Las medidas de seguridad se están desarrollando según lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Gestión de residuos: Se van a continuar realizando los trabajos de separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

Enero de 2010



Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid

