



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE 204
VIVIENDAS, TRASTEROS Y
GARAJE EN LA PARCELA RC-16
DE LA URBANIZACIÓN CRISTO
DE RIVAS**

INFORME 5

BOLETÍN INFORMATIVO

Estructura: Se ha finalizado la ejecución de la estructura del edificio.

Albañilería: Se está ejecutando las fachadas del edificio tanto exteriores como en la zona de patio. Se ha comenzado a ejecutar los aislamientos y trasdosados de la cámaras de la fachada.

Se continúa ejecutando la cámara bufa de los sótanos.

Se está realizando los revestimientos de yeso en los trasteros.

Saneamiento: Se continúa colocando tubería colgada de la red de saneamiento de los garajes así como las bajantes insonorizadas de las viviendas.

Electricidad: Se han colocado prácticamente todas las luminarias y bandejas de la instalación eléctrica de los sótanos.

Carpintería exterior: Se están colocando los precercos de aluminio.

Control de Calidad y Varios: Se continúan realizando los ensayos de acero, hormigón, ladrillos y mortero necesarios para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad, continuando siendo los resultados en todos los casos satisfactorios.



Rivas Vaciamadrid

Seguridad y Salud: Se siguen cumpliendo con las medidas necesarias tanto individuales como colectivas en cuanto Seguridad y Salud se refiere.

Gestión de residuos: Se está llevando a cabo el seguimiento de un plan de gestión de residuos de la obra procediéndose a la separación y reciclado de los distintos materiales.

Noviembre de 2009.





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid

