

Madrid, 31 de Agosto de 2012

Estado de las obras de la cooperativa Conde de Mayalde I a finales del mes de agosto.

Los trabajos que se han estado realizando durante el mes de agosto son:

- Terminación de trabajos de impermeabilización de cubierta.
- trabajos de paneles solares en cubierta.
- Terminación de tabiquería de viviendas.
- Terminación de alicatados y solados de viviendas.

Resumen General.

01. Movimiento de tierras ejecutado un 99,99%
02. Red de Saneamiento ejecutado un 79,76%
03. Cimentaciones ejecutado un 100,00%
04. Estructura ejecutado un 90,71%
05. Cubiertas ejecutado un 32,66%
06. Albañilería ejecutado un 97,58%
07. Revestimientos y falsos techos ejecutado un 61,03%
08. Aislamiento e impermeabilizaciones ejecutado un 83,67%
09. Alicatados y chapados ejecutado un 93,45%
10. Pavimentos ejecutado un 33,82%
11. Carpintería de madera ejecutado un 30,96%
12. Carpintería de aluminio ejecutado un 84,69%
13. Cerrajería ejecutado un 29,91%
14. Vidriería ejecutado un 73,53%
15. Instalación eléctrica ejecutado un 38,28%
16. Iluminación ejecutado un 47,99%
17. Instalacion telecomunicación e informatica ejecutado un 60,00%
18. Fontanería y aparatos sanitarios ejecutado un 72,46%
19. Instalación de calefacción ejecutado un 34,56%
20. Instalación de gas ejecutado un 55,15%
21. Instalaciones de elevación ejecutado un 90,00%
22. Instalación de aire acondicionado ejecutado un 87,53%
23. Instalación de ventilación y detección de co ejecutado un 85,41%
24. Instalación de protección contra incendios ejecutado un 66,48%
25. Instalacion de energia solar ejecutado un 11,95%
27. Acondicionamiento de parcela ejecutado un 10,87%
28. Control de calidad y ensayos ejecutado un 79,50%
- 30 Gestión de Residuos ejecutado un 79,50%

Total obra ejecutada un 71,52%.

