

**CONSTRUCCIÓN DE  
102 VIVIENDAS, TRASTEROS Y  
GARAJE EN LA PARCELA R-14.1  
DEL SECTOR "MANCHA  
AMARILLA" DE TORREJÓN DE  
ARDOZ**

---

## INFORME 2

### BOLETÍN INFORMATIVO

**Movimiento de tierras:** Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras completamente

**Cimentación:** Todos los trabajos de cimentación terminaron correctamente.

**Estructura:** Al mismo tiempo, la estructura se completó sin ninguna incidencia, al igual que algunos de los muros de contención y delimitación de la piscina.

**Aislamiento e impermeabilización:** Han comenzado los trabajos de impermeabilización de terrazas superiores, si el tiempo lo permite. Se están ejecutando los aislamientos térmicos y acústicos de las viviendas por fases mediante lana de roca con sistema URSAMUR.

**Albañilería:** Se han iniciado los trabajos de distribución de viviendas con paneles de pladur. La fábrica de ladrillo se ha iniciado y prácticamente se encuentra ejecutada en los primeros portales y huecos interiores.

**Carpinterías:** Al iniciarse los trabajos de distribución de viviendas, se ha comenzado la colocación de pre-cercos en el interior.

**Saneamiento:** El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas. El saneamiento colgado de garaje también se encuentra prácticamente ejecutado. Actualmente se está trabajando en las redes de saneamiento individuales de viviendas.

**Electricidad:** Se está trabajando en la instalación eléctrica de garajes y zonas comunes. También se encuentran avanzados los trabajos de distribución y canalización eléctrica en el interior de las viviendas.

**Fontanería y calefacción:** La instalación de calefacción individual de las viviendas ya se ha ejecutado y tapado con plastón en los portales más avanzados. En los próximos meses se avanzará con el resto de viviendas.

**Control de Calidad y varios:** Los controles y ensayos realizados sobre las distintas unidades de obra siguen siendo positivos, se continúa la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.

**Seguridad:** La seguridad se está cumpliendo y siguiendo adecuadamente sin ninguna incidencia significativa.

**Gestión de residuos:** Se sigue realizando la separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

Abril de 2010



