

**CONSTRUCCIÓN DE 109  
VIVIENDAS, GARAJE Y  
TRASTEROS EN LA PARCELA  
M.23.2 DE TORREJON DE ARDOZ**

---

# INFORME JULIO

---

## INFORME DE ESTADO PROPIETARIOS

**Movimiento de tierras:** Los trabajos de movimiento de tierras finalizaron completamente.

**Cimentaciones:** Las cimentaciones de la obra se terminaron sin incidencias.

**Estructura:** Se ha completado la ejecución de toda la estructura de hormigón armado. Actualmente tan solo queda pendiente la ejecución de un muro exterior de hormigón, que quedará terminado esta semana.

**Albañilería:** Se ha iniciado la ejecución de la fábrica de ladrillo cara vista en 5 bloques, y el porcentaje ejecutado total llega al 30%. En el portal 9 y 10 la ejecución se encuentra completa y en el 11 llega a la 3ª planta. En estos portales se ha iniciado la ejecución de los aislamientos de los trasdosados de ladrillo con lana de roca.

Se ha terminado la ejecución de las distribuciones de los sótanos en zonas comunes y trasteros, y también se ha finalizado la aplicación de yesos en los techos del garaje.

**Instalaciones:** Se están empezando a colocar las ascendentes de saneamiento y ventilaciones. En los próximos meses, según se terminen las distribuciones interiores, se iniciarán las instalaciones individuales de viviendas.

**Control de Calidad y Varios:** Los resultados de las pruebas de resistencia de hormigones y aceros han sido satisfactorias en todos los casos, así como los resultados de las pruebas de los ladrillos usados en fachadas.

**Seguridad:** El Plan de Seguridad y Salud se está aplicando en obra sin incidencias.

Torrejón de Ardoz, 14 de Julio de 2011.









