

INFORME TRIMESTRAL Nº 1 – MARZO 2010

Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

OBRA MAYOR

Movimiento de tierras y cimentación: Se finalizaron todos los trabajos de movimientos de tierras y cimentaciones correctamente y sin incidencias que reseñar.

Estructura: Actualmente se está trabajando de manera solapada en la estructura del edificio, alcanzando en algunas zonas la planta de cubiertas. Los trabajos se están desarrollando sin incidencias.

Fachadas: Se han comenzado los trabajos de cerramiento en las fachadas.

Distribuciones interiores: Se iniciaron los trabajos de tabiquería en el interior de los garajes y trasteros, así como en escaleras y núcleos de ascensor y viviendas de planta baja.

Cubiertas: Se ha ejecutado peto de fábrica en portales 3 y 4 y se ha iniciado la ejecución de formación de pendientes en estas cubiertas. Se está trabajando de manera solapada con la estructura del edificio.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos paramentos verticales: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Alicatados y pavimentos de gres: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Carpintería aluminio: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Solados de madera: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Carpintería de madera: Todavía no se han iniciado los trabajos.

INSTALACIONES INTERIORES

Fontanería y Saneamiento: El saneamiento enterrado del garaje está prácticamente terminado. Se han iniciado labores de replanteo de bajantes. El resto de trabajos, se comenzarán según planificación prevista, solapándose con la finalización de los trabajos de albañilería.

Electricidad: Todavía no se han comenzado los trabajos. Se iniciarán según planificación prevista, solapándose con la finalización de los trabajos de albañilería.

Calefacción: Todavía no se han comenzado los trabajos. Se iniciarán según planificación prevista, solapándose con la finalización de los trabajos de albañilería en el interior de viviendas.

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES

Se comenzarán los trabajos en la urbanización interior según planificación prevista, solapándose con la finalización de los trabajos en el interior de viviendas.

OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍAS



VISTA INTERIOR DE LOS PORTALES 1 Y 2



VISTA EXTERIOR DE LOS PORTALES 3 Y 4

CONSTRUCCIÓN DE 78 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARC. RC8. SECTOR SUS PP-D
"LAS COLINAS". RIVAS VACIAMADRID. MADRID



VISTA DEL PORTAL 3 Y EL PATIO



VISTA INTERIOR PORTALES 3 Y 4