

INFORME TRIMESTRAL Nº 2 – FEBRERO 2012

Los trabajos avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

OBRA MAYOR

Movimiento de tierras y cimentación: Se finalizaron todos los trabajos de movimiento de tierras y cimentación.

Estructura: Se iniciaron los trabajos de estructura de manera solapada con el final de la cimentación. Actualmente se está trabajando sobre los forjados de planta primera (portal3) y planta sexta (portal1) en la zona más avanzada.

Fachadas: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Distribuciones interiores: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Cubiertas: Todavía no se han iniciado los trabajos.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos paramentos verticales: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Alicatados y pavimentos de gres: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Carpintería aluminio: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Solados de madera: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Carpintería de madera: Todavía no se han iniciado los trabajos.

Pinturas: Todavía no se han iniciado los trabajos.

INSTALACIONES INTERIORES

Fontanería y Saneamiento: Se finalizaron los trabajos de saneamiento enterrado. Todavía no se han iniciado los trabajos en el interior del edificio.

Electricidad: Todavía no se han comenzado los trabajos.

Calefacción: Todavía no se han comenzado los trabajos.

Instalaciones de garaje: Todavía no se han comenzado los trabajos.

Acumulación y paneles solares: Todavía no se han comenzado los trabajos.

Piscina: Todavía no se han iniciado los trabajos.

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES

Se comenzarán los trabajos en la urbanización interior según planificación prevista, solapándose con la finalización de los trabajos en el interior de viviendas.

OBSERVACIONES:

Los trabajos se están desarrollando sin incidencias que reseñar.

FOTOGRAFÍAS



VISTA INTERIOR DEL PORTAL 1 Y 3



VISTA INTERIOR DEL PORTAL 2 Y 3



VISTA ENTRADA ACCESO GARAJE



VISTA INTERIOR DEL GARAJE