

## **176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: OGENSA**

#### **Información del estado de obra 22 de marzo de 2011**

##### **Implantación:**

Las instalaciones provisionales necesarias para la fase de obra actual están totalmente terminadas

##### **Contenciones:**

Las contenciones de tierras de sótanos tanto en el perímetro exterior de la parcela como el interior fueron realizados mediante pilotaje. Se han terminado las vigas de atado de las cabezas de los pilotes, en las que se han dejado las armaduras de espera de los pilares de planta baja.

##### **Excavaciones:**

Se iniciaron y siguen adecuadamente los trabajos de excavación de tierras.

##### **Estructura:**

Se ha iniciado sobre la viga de coronación de pilotes del perímetro exterior, el muro sobre rasante para apoyo de forjado de planta baja.

##### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de obra. En pocos días se llegara con la excavación al nivel de cimentación de garajes y se iniciarán estos trabajos.

##### **Importe de obra certificado:**

Se tramitó la certificación de obra del mes de febrero, suponiendo el 4,53% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**



