

## **176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: OGENSA**

#### **Información del estado de obra 23 de febrero de 2011**

##### **Implantación:**

Las obras se han iniciado en el mes de enero, realizándose la implantación de casetas de obra, grupo electrógeno para disponer de electricidad en obra y depósitos y grupo de presión de agua para suministro a obra.

##### **Contenciones:**

Antes del inicio de los trabajos de pilotaje, se realizó el perfilado de aceras y bordillos para ajustar la edificación en la alineación marcada. Al mismo tiempo se realizaron las plataformas de trabajo de la maquinaria para la ejecución de pilotes.

Una vez terminadas las plataformas de trabajo se realizó el pilotaje perimetral de sótanos, tanto exterior como el correspondiente a patio central.

Se ha iniciado el armado, encofrado y hormigonado de la viga de atado de cabeza de los pilotes. Una vez terminada esta viga se iniciarán los trabajos de excavación de las tierras de sótanos.

##### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias de días pasados.

##### **Importe de obra certificado:**

Se tramitó la certificación de obra del mes de enero, suponiendo el 1,48% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**



