

## **176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: OGENSA**

#### **Información del estado de obra 29 de agosto de 2011**

##### **Saneamiento enterrado:**

El saneamiento enterrado continúa pendiente de últimos remates en pozo de bombeo.

##### **Estructura:**

Todos los forjados bajo rasante están terminados.

Se han terminado de hormigonar los forjados y los pilares de planta tercera, correspondientes a los portales 1, 2 y 3. En estos mismos portales se está iniciando el encofrado para forjado de la cuarta planta.

En los portales 4, 5 y 6, se está terminando la colocación de armaduras de forjado de planta tercera y está previsto su hormigonado el día 30 de agosto.

En los portales 7, 8 y 9 se trabaja en el replanteo de pilares de planta segunda, estimándose que se podrán hormigonar el próximo 31 de agosto.

Los portales 10, 11 y 12 se encuentran en preparación para el hormigonado de forjado de planta segunda. En unas zonas se colocan bovedillas y en otras se está iniciando la colocación de armaduras de acero.

Las losas de escaleras avanzan en todos los casos al tiempo que se realiza el hormigonado de los forjados superiores.

##### **Proceso de obra:**

La obra continúa de forma escalonada según las previsiones.

Se iniciarán los trabajos de preparación de gunitado de paredes de sótanos en la segunda semana de septiembre.

##### **Importe de obra certificado:**

Se tramitó la certificación de obra del mes de julio, suponiendo el 18.54% del importe de obra.

##### **FOTOGRAFIAS**









