

176 VPPB EN MANZANA 15, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 26 de abril de 2011

Implantación:

Las instalaciones provisionales necesarias para la fase de obra actual están totalmente terminadas, incluyendo el montaje de la primera grúa.

Excavaciones:

Se continúa con la excavación de tierras de vaciado de sótanos encontrándose aproximadamente al 80% del total necesario.

Cimentación:

Se han iniciado trabajos de cimentación, encontrándose terminada la correspondiente a pilares y fosos de ascensores en portales 12, 1, 2, 3 y 4.

Estructura:

Se ha terminado el muro sobre rasante de perímetro exterior para apoyo de forjado de planta baja.

Proceso de obra:

Mañana 27 de abril, se inicia el hormigonado de pilares de sótanos en los portales 12 y 1, y también se inicia el saneamiento enterrado.

Está previsto el hormigonado de la zapata de la segunda grúa, para el próximo día 5 de mayo, y el inicio de la solera para mediados del mismo mes.

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de obra.

Importe de obra certificado:

Se tramitó la certificación de obra del mes de febrero, suponiendo el 6,60% del importe de obra.

FOTOGRAFIAS



