

## **160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: CONDISA**

#### **Información del estado de obra 23 de febrero de 2011**

##### **Implantación:**

Las obras se iniciaron en el mes de diciembre, realizándose en aquellas fechas la instalación de casetas de obra, grupo electrógeno para suministro de electricidad y depósitos de agua y grupo de presión para abastecimiento a la obra.

##### **Contenciones:**

Se iniciaron los trabajos con el perfilado de aceras y preparación de las plataformas de trabajo para la ejecución de pilotes de sótanos.

A medida que se terminaban pilotes por zonas, se realizaron los trabajos de armado, encofrado y hormigonado de viga de coronación y atado de cabezas de pilotes.

Terminada la viga de coronación en la que se han dejado las armaduras de espera la los pilares de estructura de planta baja, se procedió a la ejecución de anclajes provisionales.

En este momento los pilotes, viga de coronación y anclajes están terminados.

##### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias de días pasados.

##### **Importe de obra certificado:**

El importe acumulado de certificación, supone el 2,33% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**



