

# **160 VPPB EN MANZANA 16, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

## **CONSTRUCTORA: CONDISA**

### **Información del estado de obra 22 de marzo de 2011**

#### **Implantación:**

Se ha instalado la primera de las grúas necesarias.

Las instalaciones provisionales para la fase actual de obra están totalmente terminadas.

#### **Contenciones:**

Se esta trabajando en la ejecución de muros de hormigón realizados con encofrado a dos caras, correspondientes a patio interior de manzana.

#### **Excavaciones:**

La excavación de tierras en vaciado de sótanos esta muy avanzado, habiendo se llegado en varias zonas a cota final de la misma. Queda también pendiente la retirada de tierras de rampa provisional de obra y de taludes.

Se ha iniciado la excavación de zapatas de cimentación en el nivel de sótano segundo.

#### **Cimentación:**

Se ha iniciado el hormigonado de las primeras zapatas de cimentación de pilares en nivel de sótano segundo.

#### **Estructura:**

Se encuentran hormigonados una buena parte de los pilares de estructura interior de manzana a nivel de sótano primero.

#### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias intermitentes que venimos teniendo desde el inicio de la obra.

#### **Importe de obra certificado:**

El importe acumulado de certificación, supone el 4,84% del importe de obra.

#### **FOTOGRAFIAS**





