

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 23 de febrero de 2011

Implantación:

La empresa esta realizando la implantación de casetas, grupo electrógeno y depósito y grupo de presión para las necesidades de obra.

Se han iniciado los trabajos de busca de las acometidas de saneamiento definitivos del edificio.

Contenciones:

Se han iniciado los trabajos de perfilado de aceras y preparación de las plataformas de trabajo para la ejecución de pilotes de sótanos.

Proceso de obra:

Esta prevista la llegada a obra de la maquinaria de ejecución de pilotes el viernes día 25.

FOTOGRAFIAS



