

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 30 de agosto de 2011

Estructura:

Esta terminado el forjado de planta segunda así como los pilares de esa planta en el portal 1, y se esta encofrando el forjado de planta tercera.

Los portales 2 y 3 tienen hormigonados los pilares de planta baja y se esta encofrando para el forjado de planta <primera.

Se hormigonará mañana el forjado de planta segunda en el portal 4.

Los portales 5 y 6 están encofrados en el nivel de forjado de planta segunda, colocándose bovedillas en la zona de portal 6 y colocando armaduras de acero en el 5.

En el portal 7 se han hormigonado los pilares de planta primera.

Los portales 8 y 9 tienen ejecutados los pilares de planta baja.

El portal 10 tiene encofrado el forjado de la planta primera.

El portal 11 tiene encofrado el forjado de planta tercera y se están colocando las bovedillas.

Proceso de obra:

Las obras avanzan con la estructura escalonada según lo previsto.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de julio, con importe acumulado desde el inicio de obra del 16,81%.

FOTOGRAFIAS





