

## **170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN**

#### **Información del estado de obra 22 de julio de 2011**

##### **Estructura:**

El forjado de techo del sótano segundo está terminado, así como las rampas de vehículos entre sótanos segundo y primero.

Están terminados todos los pilares del sótano primero excepto los correspondientes al portal 10.

El forjado de techo de sótano primero (suelo de planta baja) está hormigonado en los portales 11, 1, 2 y 4.

También está hormigonada una de las rampas de comunicación entre sótano primero y planta baja.

En planta baja se han hormigonado todos los pilares de portales 11, 1 y 2 y se ha empezado a hormigonar los del portal 4.

Se ha terminado de colocar bovedillas de hormigón y se ha iniciado la colocación de armaduras en para el forjado del portal 3 y se encuentra en fase de entablado para el forjado de portales 6 y 5.

##### **Proceso de obra:**

Está previsto el hormigonado del forjado de suelo de planta baja correspondiente a portal 3 el día 28 de julio.

Las obras avanzan según lo previsto

##### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de junio, con importe acumulado desde el inicio de obra de 13,23%.

#### **FOTOGRAFIAS**





