

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 31 de mayo de 2011

Implantación:

Se han instalado las tres grúas torre, con lo que se terminan las instalaciones de maquinaria de obra para esta fase.

Excavación:

Esta terminada la excavación de tierras en vaciado de sótanos excepto la parte correspondiente a rampa provisional para acceso a fondo de excavación.

Se trabaja en la excavación de pozos para la cimentación de pilares de sótano segundo.

Cimentación:

Se encuentran en fase de encofrado y hormigonado la cimentación de pilares correspondientes a portales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11.

Se han iniciado los pilares de sótano segundo correspondientes a portales 1 y 11.

Proceso de obra:

Esta previsto el inicio de trabajos para instalación de saneamiento enterrado y solera en la primera semana de junio.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de abril, con importe acumulado desde el inicio de obra de 5,95%.

FOTOGRAFIAS



