

## **170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

### **CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN**

#### **Información del estado de obra 30 de noviembre de 2011**

##### **Estructura:**

La estructura de la obra está totalmente terminada.

##### **Albañilería:**

Se ha terminado el cerramiento de ladrillo tosco en rampas.

Todo el ladrillo tosco en sótanos correspondientes a núcleos de escaleras y ascensores se ha terminado y se está iniciando la distribución de los trasteros.

En fachadas, se ha iniciado el cerramiento con ladrillo visto.

En los portales 11 y 1 la fachada principal se encuentra a nivel de planta segunda. En el portal 2 la fachada principal está en nivel de planta primera.

La fachada interior a patio de manzana está en primera planta de portales 11 y 1.

En el interior de las plantas, se trabaja en la ejecución de fábricas de ladrillo tosco, fábricas de ladrillo fonorresistente y ladrillos hueco doble.

En portales 1 y 11 estos trabajos llegan a planta quinta, los portales 2 y 3 están en planta tercera, portales 4 y 5 en planta segunda y el portal 6 empieza la planta primera.

##### **Instalaciones:**

Se han instalado los conductos verticales de chapa para ventilación de garaje, desde los sótanos a la cubierta del edificio.

##### **Proceso de obra:**

Las obras avanzan según lo previsto.

##### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de octubre, con importe acumulado desde el inicio de obra del 26,39%.

## FOTOGRAFIAS









