

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 10 de octubre de 2011

Estructura:

Esta terminada la estructura en los portales 1, 4 y 11.

En portal 5, están hormigonados los pilares de planta quinta.

En el portal 6, se están hormigonando los pilares de la planta quinta.

En portal 7, sobre los pilares hormigonados de planta quinta, sé esta entablado el forjado de cubierta.

Los portales 8 y 9, han terminado el hormigonado de pilares de planta tercera.

En el portal 10 se están colocando bovedillas para el forjado de cubierta.

Albañilería:

Sé esta procediendo al gunitado de muros perimetrales, en el sótano segundo. El sótano primero esta preparado poder proceder al gunitado de las paredes.

Proceso de obra:

Las obras avanzan con la estructura escalonada según lo previsto.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de agosto, con importe acumulado desde el inicio de obra del 19,56%.

FOTOGRAFIAS





