

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 26 de abril de 2011

Implantación:

Se han terminado las instalaciones provisionales de obra necesarias para la fase en que se encuentra.

Contenciones:

Se ha terminado la viga de atado de cabezas de pilotes tanto en perímetro exterior como en el interior.

También se han terminado los anclajes provisionales de los pilotes al terreno.

Excavación:

Se realizó la excavación en una primera fase para alcanzar el nivel de anclajes provisionales y una vez tensados estos se ha continuado con el vaciado de tierras.

La excavación en vaciado de sótanos se encuentra aproximadamente en el 55% del volumen total.

Proceso de obra:

La previsión es de iniciar la cimentación y la red de saneamiento enterrado en la primera semana del mes de mayo, si las lluvias lo permiten.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de marzo, con importe acumulado desde el inicio de obra de 3,94%.

FOTOGRAFIAS



