

170 VPPB EN MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSAN

Información del estado de obra 28 de junio de 2011

Excavaciones:

Las excavaciones de en vaciado, cimentación y red enterrada de saneamiento están terminadas.

Se está realizando la excavación para separadora de grasas y de bombeo de sótanos.

Cimentación:

Se ha terminado la cimentación de pilares de sótano segundo y arranque de escaleras en ese mismo sótano.

Los fosos de ascensor están ejecutados excepto el correspondiente a portal 7.

También se ha terminado la red de tierra de la estructura.

Saneamiento:

La red de saneamiento enterrada está terminada falta solo la arqueta separador a de grasas y el pozo de bombeo.

La colocación de red de drenaje avanza al mismo tiempo que la ejecución de la solera.

Estructura:

Se han terminado el hormigonado de los pilares del sótano segundo

La solera está terminada en las zonas correspondientes a portales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11.

Se ha hormigonado el forjado de techo de sótano segundo en la zona de portal 1 y está entablado y en proceso de colocación de bovedillas y armaduras la zona correspondiente a portales 11, 6, 5, 4, 3 y 2.

En esta semana quedarán hormigonados los forjados de techo de sótano segundo correspondiente a los portales 2, 3, 4 y 11.

También se han hormigonado los pilares de sótano primero de portal 1.

Proceso de obra:

Las obras avanzan según lo previsto

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de mayo, con importe acumulado desde el inicio de obra de 9.00%.

FOTOGRAFIAS



