

170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 31 de agosto de 2011

Cimentaciones y saneamiento enterrado:

Las cimentaciones de sótanos se han terminado en su totalidad.

También se han terminado las instalaciones de saneamiento enterrado correspondientes a portal 8.

Estructura:

La ejecución de solera en portales 1 y 8, da por terminada esta unidad de obra.

La estructura en portales 1 y 2 se encuentra con el forjado de planta tercera terminado y con los pilares de esta planta también hormigonados.

Sobre los pilares de los portales 1 y 2, se esta montando el encofrado para el forjado de la planta cuarta.

Se procederá el día 1 de septiembre al hormigonado de forjado de planta cuarta correspondiente al portal 3.

Se esta hormigonando hoy el forjado de planta cuarta del portal 4.

En el portal 5, se esta colocando armadura de acero para el forjado de planta quinta.

En el portal 6, se ha terminado el forjado de planta quinta y se están iniciando los pilares de esta planta.

En los portales 1 y 8 la estructura se encuentra en el nivel de planta baja colocando bovedillas para el forjado. Se hormigonará este forjado el día 5 de septiembre.

Albañilería:

Se han iniciado los trabajos de fábricas de ladrillo en el cierre de los núcleos de escaleras y ascensores de sótanos. Estando muy avanzados en los portales 2, 4, 5 y 6.

También en los sótanos, se han iniciado los trabajos de gunitado de todo el perímetro.

Proceso de obra:

La obra continua a ritmo adecuado, presentando la estructura en la zona de portales 1, 7 y 8 un pequeño retraso consecuencia del problema durante la excavación.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de julio, con importe acumulado desde el inicio de obra de 14,82%.

FOTOGRAFIAS









