

## **170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: OGENSA**

#### **Información del estado de obra 22 de julio de 2011**

##### **Excavaciones:**

Se han reiniciado los trabajos de excavación en los portales 1 y 8 tras recibirse las autorizaciones necesarias.

##### **Cimentaciones y saneamiento enterrado:**

Se ha avanzado en la cimentación y ejecución de pilares de sótano segundo correspondientes al portal 1 y se ha iniciado la colocación de armaduras en zapatas de cimentación correspondientes al portal 8.

El saneamiento enterrado está terminado a falta de la zona correspondiente a portal 8.

##### **Estructura:**

Continúa sin ejecutarse la solera de los portales 1 y 8.

Se encuentra hormigonado el forjado de techo de sótano segundo excepto en zonas correspondientes a portales 1 y 8.

Se ha terminado el forjado de techo de sótano primero (suelo de baja, semisótano), en los portales 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

En planta primera, están hormigonados los forjados de portales 2, 3, 4, 5 y 6.

En la planta segunda, se han terminado los forjados de los portales 5 y 6, encontrándose encofrado el portal 4.

En planta tercera se han realizado los pilares correspondientes al portal 5, iniciándose en este portal el encofrado del forjado de planta cuarta.

También en nivel de planta tercera, se está colocando hierro de forjado correspondiente a portal 6.

##### **Proceso de obra:**

A pesar del inconveniente de la excavación, la obra continúa a ritmo adecuado.

##### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de junio, con importe acumulado desde el inicio de obra de 12,35%.

## FOTOGRAFIAS





