

170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 23 de marzo de 2011

Implantación:

La instalaciones provisionales necesarias para la fase en que se encuentra están totalmente terminadas, incluidas dos grúas torre.

Contenciones:

El pilotaje perimetral de sótanos se ha terminado, así como la totalidad de la viga de atado de sus cabezas.

Excavaciones:

Se continúa con la excavación en vaciado de las tierras de sótanos, habiéndose llegado en varias zonas hasta la cota definitiva.

Se han iniciado también trabajos de excavación de zapatas de cimentación interior.

Cimentaciones:

Se ha empezado a armar y a hormigonar las primeras zapatas, concretamente las zonas cercanas a la implantación de grúas.

Estructura:

Durante la ejecución de viga de atado de cabezas de los pilotes, se dejaron las esperas de los arrancarán sobre ella en nivel de planta baja.

Proceso de obra:

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias que se vienen produciendo intermitentemente desde el inicio de la obra.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de febrero, con importe acumulado desde el inicio de obra de 3,51%.

FOTOGRAFIAS



