

# **170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"**

## **CONSTRUCTORA: OGENSA**

### **Información del estado de obra 31 de mayo de 2011**

#### **Excavaciones:**

Se ha terminado la excavación de tierras del vaciado de sótanos excepto una pequeña rampa provisional.

La excavación de cimentación esta terminada a falta de cuatro zapatas en portal 1 y foso de ascensor en portal 8.

#### **Cimentaciones y saneamiento enterrado:**

La cimentación se encuentra terminada excepto cuatro zapatas en portal 1 y foso de ascensor en el portal 8, corresponde lo ejecutado con el 97%.

Del saneamiento enterrado, faltan las zonas correspondientes a portales 1 y 8.

A medida que se ha avanzado con el saneamiento, se ha preparado la solera encontrándose esta hormigonada en un 65%.

#### **Estructura:**

Se ha avanzado mucho en la ejecución de muros de sótano realizados con encofrado a dos caras. Se ejecución alcanza en sótano segundo el 95%, así como su impermeabilización.

Los pilares de sótano segundo están terminados excepto en las zonas indicadas donde no se ha terminado la cimentación.

Se han iniciado los trabajos de forjado con su entablado y colocación de bovedillas en portales 5 y 6 suelo de planta baja, y en portal 2, suelo de sótano segundo.

#### **Proceso de obra:**

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias que se vienen produciendo intermitentemente desde el inicio de la obra.

En la primera semana de junio se iniciarán los hormigonados de forjados.

#### **Importe de obra certificado:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de abril, con importe acumulado desde el inicio de obra de 6,81%.

## FOTOGRAFIAS



