

## **180 VPPB EN MANZANA 22, PLAN PARCIAL 5 “POZA DEL AGUA”**

### **CONSTRUCTORA: UTE ISO-URBOPAMA**

#### **Información del estado de obra 31 de mayo de 2011**

##### **Implantación:**

Se han instalado las tres grúas previstas para la ejecución de la obra.

##### **Contenciones:**

Las contenciones perimetrales han quedado totalmente terminadas. Se trabaja en los muros interiores encofrados a dos caras que se encuentran realizados en el 25%.

##### **Excavación:**

La excavación de tierras en vaciado se esta terminando, queda solo la zona de rampa de obra.

Se esta procediendo a la excavación de zapatas y zanjas para cimentación y saneamiento enterrado.

##### **Cimentación y saneamiento:**

Se avanza con rapidez en la cimentación 1 al 6 y 10, estimándose una ejecución cercana al 80%.

Paralelamente al avance de la cimentación se procede a la instalación de red de saneamiento enterrado.

##### **Estructura:**

Se están terminando los pilares de sótano segundo correspondientes a portales 1 al 6 y en el 10.

##### **Proceso de obra:**

La obra avanza según lo previsto, con pequeñas incidencias por las lluvias.

##### **Importe de obra:**

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de abril, con importe acumulado desde el inicio de obra de 4,80%.

##### **FOTOGRAFIAS**





