

170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 26 de abril de 2011

Excavaciones:

La excavación de tierras del vaciado de sótanos esta muy avanzado estimándose al 95%.

Se continúa la excavación de zapatas de pilares y muros interiores.

Cimentaciones y saneamiento enterrado:

Se avanza en la cimentación de pilares, encontrándose parcialmente realizadas las correspondientes a portales 4, 5 y 6. También se están realizando en estos portales los fosos de ascensores.

En las zonas de los portales 4, 5 y 6 se trabaja en la colocación de tubos de saneamiento enterrado.

Estructura:

Se ha iniciado el hormigonado de pilares de sótano en zona de portales 5 y 6.

Proceso de obra:

Los trabajos han avanzado según lo previsto con una pequeña dificultad consecuencia de las lluvias que se vienen produciendo intermitentemente desde el inicio de la obra.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de marzo, con importe acumulado desde el inicio de obra de 4,83%.

FOTOGRAFIAS



