

170 VPPB EN MANZANA 19, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: OGENSA

Información del estado de obra 28 de junio de 2011

Excavaciones:

La excavación de tierras se mantiene en la misma situación que el mes pasado.

La aparición durante la excavación del foso de ascensor de portal 8, de dos pequeñas vasijas de barro y la comunicación de la aparición de estos restos a la CAM, ha ocasionado este retraso.

Se está a la espera de una autorización para continuar la excavación en presencia de un arqueólogo.

Cimentaciones y saneamiento enterrado:

La cimentación se encuentra terminada excepto cuatro zapatas en portal 1 y foso de ascensor en el portal 8, corresponde lo ejecutado con el 97%, igual que el mes de mayo.

El saneamiento enterrado está terminado a falta de la zona correspondiente a portal 8.

Estructura:

La solera ha avanzado hasta las zonas de portales 1 y 8 donde no se ha podido hacer la cimentación.

Se han terminado los muros encofrados a dos caras de los sótanos, así como su impermeabilización.

No se han podido terminar los pilares de sótano segundo en la zona correspondiente a portales 1 y 8.

Esta hormigonado el forjado de techo de sótano segundo correspondiente a portal 2.

Están terminados los forjados de techo de sótano primero en los portales 5 y 6.

Se están terminando de colocar armaduras en los forjados de techo de sótano primero de portales 4 y 3 y está entablado el del portal 2.

Esta hormigonado el forjado de techo de semisótano en portales 5 y 6 y sobre ellos se han terminado los pilares de apoyo de la siguiente planta.

Proceso de obra:

A pesar del inconveniente de la excavación, la obra se ha podido continuar por otras zonas evitándose la paralización total.

Se está a la espera del permiso de excavación estimándose la reanudación de los trabajos para mediados del mes de julio.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de mayo, con importe acumulado desde el inicio de obra de 9,62%.

FOTOGRAFIAS





