

180 VPPB EN MANZANA 22, PLAN PARCIAL 5 "POZA DEL AGUA"

CONSTRUCTORA: UTE ISO-URBOPAMA

Información del estado de obra 26 de abril de 2011

Implantación:

Las instalaciones provisionales de obra necesarias para la fase en que se encuentra están completamente terminadas. Cuando se llegue a cota final de excavación se iniciará la cimentación para las grúas.

Contenciones:

Los muros pantalla de contención de tierras de sótanos están totalmente terminados.

Sobre los muros pantalla, se ha terminado la viga de coronación y sobre esta los pilares hasta el nivel de planta baja.

Los anclajes provisionales de la pantalla al terreno están terminados y se acabarán de entrar en carga el miércoles día 27 de abril.

Excavación:

El vaciado de tierras para sótanos, se encuentra a la cota necesaria para la ejecución de los anclajes provisionales de la pantalla, siendo su profundidad media de 3,00m.

Se estima en un 40% la ejecución actual del vaciado.

Proceso de obra:

A finales de la primera semana de mayo, se tiene previsto el inicio de la cimentación, siempre que las lluvias lo permitan.

Importe de obra certificado:

Se ha tramitado la certificación correspondiente al mes de marzo, con importe acumulado desde el inicio de obra de 3,12%.

FOTOGRAFIAS



