

## BOLETÍN INFORMATIVO

**Albañilería:** Se continúa con la ejecución de la fachada de ladrillo visto, así como del aislamiento y trasdosado de la misma.

La tabiquería interior se encuentra ejecutada en el 35% de las viviendas.

Se está procediendo a la apertura de rozas de las instalaciones en el interior de viviendas.

Se ha finalizado la tabiquería de trasteros y se está ejecutando el yeso de dichos paramentos.

En la zona de garaje, se ha finalizado la ejecución de yesos en techos y enfoscados en paredes.

**Aislamiento e impermeabilización:** Igualmente se está instalando el aislamiento térmico y acústico en la medianera entre viviendas y separación con zonas comunes.

**Instalaciones:** Se ha iniciado en el interior de las viviendas las instalaciones de fontanería, saneamiento, calefacción, electricidad, telecomunicaciones y calidad de aire. Su ejecución es de forma escalonada a medida que avanza la tabiquería interior.

En garajes, se encuentra avanzadas las instalaciones de detección de incendios, extracción e iluminación.

**Carpintería exterior:** Se han colocado los precercos y en breve se iniciará la colocación de las ventanas y puertas exteriores de aluminio.

**Control de Calidad y Varios:** Se continúan realizando los ensayos de los materiales que se están utilizando en obra para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad.

**Seguridad y Salud:** Se siguen cumpliendo con las medidas necesarias tanto individuales como colectivas en cuanto Seguridad y Salud se refiere.

**Gestión de residuos:** Se continúa llevando a cabo el seguimiento del plan de gestión de residuos de la obra en cuanto a la separación y reciclado de los distintos materiales.

Abril de 2010.





