

CONSTRUCCIÓN DE 78 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARC. RC8. SECTOR SUS PP-D
"LAS COLINAS". RIVAS VACIAMADRID. MADRID
INFORME TRIMESTRAL Nº 4 – DICIEMBRE 2010

Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

OBRA MAYOR

Movimiento de tierras y cimentación: Se finalizaron todos los trabajos de movimientos de tierras y cimentaciones correctamente y sin incidencias que reseñar.

Estructura: Se finalizaron todos los trabajos de movimientos de tierras y cimentaciones correctamente y sin incidencias que reseñar.

Fachadas: Se avanza con la colocación de los paños de aluminio.

Distribuciones interiores: Se finalizaron todos los trabajos de divisiones interiores en viviendas y zonas comunes, tanto de fábrica como de pladur, correctamente y sin incidencias que reseñar.

Cubiertas: Finalizadas las cubiertas de los cuatro portales correctamente y sin incidencias que reseñar.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos paramentos: Finalizados los revestimientos en todas las viviendas, se avanza con las zonas comunes.

Alicatados y pavimentos de gres: Finalizados trabajos de alicatados en baños y cocinas de todas las viviendas.

Carpintería aluminio: Finalizada la colocación de carpinterías de aluminio a falta de la colocación de algunos vidrios, correctamente y sin incidencias que reseñar.

Solados de madera: Se ha iniciado la colocación de la tarima y los rodapiés, estando finalizada en las viviendas de portales 3 y 4.

Carpintería de madera: Se ha iniciado la colocación de puertas de entrada a las viviendas y puertas de paso en las viviendas de los portales 1 y 2; en los de la 3 y la 4 están finalizadas. Finalizados también los frentes de armarios.

Pinturas: Finalizados los trabajos de pintura en las viviendas de portales 3 y 4. Se ha iniciado la pintura en zonas comunes, escalera y vestíbulos de planta.

INSTALACIONES INTERIORES

Fontanería y Saneamiento: En las viviendas se han finalizado todos los trabajos de reparto de distribuciones y desagües interiores. En las viviendas de portales 3 y 4 están montados todos los sanitarios y la grifería, en los portales 1 y 2, lamitad.

CONSTRUCCIÓN DE 78 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARC. RC8. SECTOR SUS PP-D
"LAS COLINAS". RIVAS VACIAMADRID. MADRID

Electricidad: Finalizada la instalación de mecanismos eléctricos en viviendas de portales 3 y 4.

Calefacción: Finalizada la instalación de radiadores en viviendas de portales 3 y 4.

Garaje: Se encuentran bastante avanzados, a falta de pintura, señalización y remates de instalaciones.

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES

Se está impermeabilizando la urbanización interior y se están ejecutándose los petos. Se está realizando la formación del vaso de la piscina estando ya gunitada y armada.

OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍAS

VISTA DETALLE FACHADA.



CONSTRUCCIÓN DE 78 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARC. RC8. SECTOR SUS PP-D
"LAS COLINAS". RIVAS VACIAMADRID. MADRID

VISTA INTERIOR BAÑO.



VISTA INTERIOR VIVIENDA PLANTA BAJA



CONSTRUCCIÓN DE 78 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARC. RC8. SECTOR SUS PP-D
"LAS COLINAS". RIVAS VACIAMADRID. MADRID

VISTA INTERIOR DORMITORIO VIVIENDA

