

INFORME TRIMESTRAL N°4- MARZO 2012

Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

OBRA MAYOR

Movimiento de tierras y cimentación: Se han finalizado todos los trabajos de pilotaje, viga cadena y anclajes de los pilotes en cimentación correctamente y sin incidencias que reseñar.

Estructura: Finalizada

Fachadas: Finalizada la fase de albañilería. Avanzados los trabajos del revestimiento monocapa.

Distribuciones interiores: Terminada la albañilería de zonas comunes y terminada la distribución interior de viviendas excepto en el portal 4.

Cubiertas: Acabadas en portales 1, 2, 5, 6 y 7.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos paramentos verticales: Faltan zonas comunes.

Alicatados y pavimentos de gres: Iniciados los alicatados de baños y cocinas en portales 5, 6 y 7.

Carpintería aluminio: Iniciada en el portal 5.

Solados de madera: No iniciados.

Carpintería de madera: No iniciada.

Pinturas: No iniciadas.

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". GETAFE. MADRID

INSTALACIONES INTERIORES

Fontanería y Saneamiento: Saneamiento a falta de distribuciones en garaje y fontanería terminada en portales 1, 2, 5, 6 y 7 y avanzada en el resto.

Electricidad: Muy avanzada en portales 5, 6 y 7. Iniciada en portales 1 y 2.

Calefacción: Terminada colocación de tubos en suelo.

Garaje: Avanzadas las instalaciones de ventilación forzada, contraincendios y saneamiento colgado.

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES

No iniciada.

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". GETAFE. MADRID



VISTA FACHADA EXTERIOR PORTALES 5 y 6



VISTA DE LA CUBIERTA PLANA



VISTA DE COCINA ALICATADA



VISTA BAÑO PRINCIPAL ALICATADO