



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE
203 VIVIENDAS, TRASTEROS Y
GARAJE EN LA PARCELA RC-12
DE LA URBANIZACIÓN
CRISTO DE RIVAS**

INFORME 8

BOLETÍN INFORMATIVO

Movimiento de tierras: Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras completamente

Cimentación: Todos los trabajos de cimentación terminaron correctamente.

Estructura: Al mismo tiempo, la estructura se completó sin ninguna incidencia, al igual que algunos de los muros de contención y delimitación de la piscina.

Aislamiento e impermeabilización: Se han completado todos los trabajos de impermeabilización de terrazas superiores, y actualmente se trabaja en las de planta baja, con la creación de pendientes y regularización de superficies.

Albañilería: Las distribuciones interiores en viviendas se han terminado. Se han concluido los trabajos de ejecución de pladur y escayolas en techos para ocultar pasos de instalaciones. Se han alicatado completamente la totalidad de las cocinas y tendederos, y los baños y aseos de la promoción. También se terminaron los trabajos de ejecución de plastones en viviendas y se han ejecutado más de la mitad de las tarimas sobre los mismos. En las próximas semanas se iniciará la colocación de rodapiés en las viviendas.

Carpinterías Se han instalado todas las ventanas y persianas de las viviendas, así como las carpinterías de las escaleras de portales. También están colocadas todas las puertas de paso de



Rivas Vaciamadrid

viviendas. También se han colocado las puertas de entrada a las mismas, a falta de chapar con madera las caras interiores.

Saneamiento: El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas. El saneamiento individual de las viviendas está terminado. Se han terminado las instalaciones de fontanería de cada uno de los aparatos sanitarios de los baños. El saneamiento colgado de garaje también se encuentra ejecutado.

Electricidad: La instalación individual de las viviendas se ha terminado sin problemas. Se está trabajando en la instalación de los elementos de telecomunicaciones e iluminación de zonas comunes.

Fontanería y calefacción: Las instalaciones de fontanería y calefacción se han terminado con normalidad. Las instalaciones han sido probadas y no hay problemas de fugas o pérdidas de presión.

Control de Calidad y varios: Los controles y ensayos realizados sobre las distintas unidades de obra siguen siendo positivos, se continúa la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.


Seguridad: La seguridad se está cumpliendo y siguiendo adecuadamente sin ninguna incidencia significativa.

Gestión de residuos: Se sigue realizando la separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

Rivas Vaciamadrid, Mayo de 2010



Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid

